

CANTIERE _____

DATA _____

ORA _____

CHECK LIST ISPEZIONI PRE-GETTO

OPERAZIONI		eseguito si/no	Zona Cantiere	Azioni correttive
N° ORDINI	DESCRIZIONE			
1	Verificare la presenza di tutti i distanziatori all'interno delle guide nei casseri (num. 12 distanziatori a pannello)			
2	Verificare presenza di adeguata puntellatura zone angoli e connessioni a T			
3	Verificare la stabilità della cassetta nei punti in cui sono state utilizzate frazioni di pannelli			
4	Verificare l'adeguatezza dei rinforzi nelle zone di giuntura verticale coincidenti (presenza di tavole in legno fissate con viti)			
5	Verificare che il sistema di allineamento (puntelli) sia ben fissato alla parete e a terra, a passo circa 1,20m			
6	Verificare che siano disponibili ulteriori tavole per rinforzi nel caso in cui risultasse necessario in fase di getto			
7	Verificare la corretta installazione dei ferri di armatura verticale			
8	Verificare il corretto posizionamento dei ferri nelle zone particolari (intersezione tra pareti, angoli, porte, finestre, etc)			
9	Verificare che tutte le aperture del muro abbiano rinforzi a sufficienza e che siano allineate alla parete			
10	Verificare la corretta fluidità del cls (slump S4)			
11	Verificare che la parte sommitale dei pannelli dell'ultima fila (dentelli) siano protetti per evitare intrusioni del CLS			
12	Verifica la piombatura, l'orizzontalità e l'allineamento di tutte le pareti e degli angoli			

ORA PUOI GETTARE!

In fase getto (necessità di 3 persone):

1. Verificare che il getto avvenga con riduttore a S diam. 10/12cm
2. Vibrare il cls operando lievi percussioni dall'esterno (senza vibratore)
3. Verificare l'allineamento finale delle pareti